

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO/RS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE LINHA UMBÚ
EMDEREÇO: LINHA SAPOPEMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
DEMOLIÇÕES	6.542,01				6.542,01
FUNDAÇÃO	26.581,41				26.581,41
ALVENARIA	10.000,00	7.674,71	17.674,71		35.349,41
COBERTURA E FORRO		30.000,00	5.106,47	17.553,23	52.659,70
PAVIMENTAÇÃO	10.000,00	5.640,82		31.281,64	46.922,46
REVESTIMENTOS			24.459,63		24.459,63
ESQUADRIAS			28.879,31		28.879,31
INSTALAÇÕES DE ÁGUA		4.635,26		9.270,53	13.905,79
INSTALAÇÕES DE ESGOTO		2.000,00		6.861,41	8.861,41
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3.740,43		7.480,85	11.221,28
PINTURA E PPCI				14.617,59	14.617,59
TOTAL	53.123,42	53.691,22	76.120,11	87.065,25	270.000,00
% DO TOTAL	20%	20%	28%	32%	100%

SEGREDO, 19 DE SETEMBRO DE 2024.

Leônidas Lazzari Junior
Engenheiro Civil
CREA 136903

Valdir José Rodrigues
Prefeito Municipal